

नगर पालिक निगम भिलाई

अनुविभाग कार्यालय – जोन क्रं.-1

विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति –दिनांक 30.06.11

कार्यपालन अभियंता :- श्री राकेश गुप्ता

सहायक अभियंता :- श्री के.के.शर्मा

उपअभियंता :- 1. श्री के.के.गुप्ता 2. श्री आलोक पशीने

क्र.	कार्य का नाम	मद का नाम	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत राशि	कायादेश क्रमांक / दिनांक	समयावधि	भौतिक प्रगति			भौतिक प्रगति %	प्रकार (निर्माण कार्य, निर्माणाधीन /
							अप्रारंभ	निर्माणाधीन	पूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
okMZ Øa&1											
1	पुष्पक नगर में डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण कार्य।(पूरक कार्यादेश)	निगम मद	के के कंस्ट्र	4,13,931.00 <u>1,02,164.00</u> 5,16,095.00	117/ 15.02.10 1135/ 05.03.11	60 दिन				50% पूर्ण	प्रगति
2	माडल टाउन में सुलभ शौचालय का संधारण कार्य।	निगम मद	नारायण कंस्ट्र	1,38,305.00	824/ 23.10.10	45 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
3	वार्ड -1 माडल टाउन में आर सी.सी मंच निर्माण कार्य।	निगम मद	राजकुमार केला	4,01,850.00	943/ 04.11.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
4	वार्ड -1 माडल टाउन में पंचमुखी मंदिर के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।	अधोसंरचना	अमरेन्द्र कंस्ट्र	4,41,285.00	893/ 29.10.10	90 दिन				90% पूर्ण	प्लास्टर कार्य प्रगति पर
5	वार्ड -1 आनंद नगर में डामरीकरण कार्य। अतिरिक्त स्वीकृति	अधोसंरचना	मे.क्वालिटी	11,49,264.00 <u>98,608.00</u> 12,47,872.00	953/ 4.11.10 1212/ 26.03.11	60 दिन				100% पूर्ण	अंतिम देयक बनाना है।
6	वार्ड -1 के विभिन्न स्थानों में सीमेंटीकरण कार्य।	निगम मद	के के कंस्ट्र	12,77,578.00	1056/ 16.11.10	60 दिन	अप्रारंभ				ठेकेदार को नोटिस दी गई है।
okMZ Øa&2											

1	रसने आवास योजना में टुटे हुए सीवर लाइन एवं चेंबर का संधारण	निगम मद	सिंह बिल्डर्स	3,77,973.00	2750/ 26.06.08	45 दिन				80% पूर्ण	कार्य बंद
2	केपीएस स्कूल नेहरूनगर से एम.आर.-9 तक मार्ग, नाली, पुलिया डिवाइडर एवं विद्युत पोल लगाने का कार्य (मु पेकेज)	अधोसंरचना	मे.राजकानें इंजी.प्रा.	505,92	5655/ 06.08.09	6 माह		-		90% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
3	दीक्षित कालोनी कोसानगर में सीमेंटीकरण (मु पेकेज)	अधोसंरचना	मे. जैन कंस्ट्र.	10,94,587.00	6087/ 05.10.09	60 दिन		-		80% पूर्ण	कार्य बंद नोटिस दिया गया है।
4	नेहरु नगर में सीवर लाईन संधारण	निगम मद	राजेन्द्र कुमार पाटनी	2,97,096.00	262/ 01.04.10	अवधि आवश्यकता नुसार			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
5	वार्ड - 02 नेहरु नगर उ. मा. वि में आहाता निर्माण कार्य (पूरक कार्यादेश)	निगम मद	अभिषेक इंटर प्राइजेस	5,04,387.00 <u>53,225.00</u> 5,57,612.00	626/ 16.08.10 1186/ 17.03.11	60 दिन 30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
6	वार्ड -2 कोसा नगर में सुलभ शौचालय का संधारण कार्य।	निगम मद	विजय कुमार देवांगन	2,18,391.00	830/ 23.10.10	45 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
7	नेहरु नगर कब्रिस्तान में ईसाई धर्म हेतु अंतिम संस्कार प्रयोजनार्थ ताबूत निर्माण कार्य।	निगम मद	राजकुमार केला	6,91,000.00	816/ 23.10.10	45 दिन				80% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
8	वार्ड -2 नेहरु नगर में डामरीकरण कार्य। vfrfjDr Lohdfr	अधोसंरचना	मे क्वालिटी	30,03,495.00 <u>6,61,950.00</u> 36,65,445.00	975 / 4.11.10 1225/ 31.03.11	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
9	वार्ड -2 नेहरु नगर पूर्व में सीमेंटीकरण कार्य। vfrfjDr Lohdfr	अधोसंरचना	परविंदर सिंह रंधावा	12,21,003.00 <u>3,04,128.00</u> 15,25,131.00	1004/ 10.11.10 1216/ 29.03.11	60 दिन				90% पूर्ण	वर्तमान में कार्य बंद अतिरिक्त स्वीकृति किा कार्य शेष है।

10	वार्ड -2 नेहरु नगर पश्चिम में सीमेंटीकरण कार्य।	अधोसंरचना	परविंदर सिंह चाने	12,98,804.00	1028/ 16.11.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
11	वार्ड -2 नेहरु नगर एल.आई. जी. शिवमंदिर के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।	निगम मद	इंद्रदेव चौहान	4,12,257.00	1010/ 12.11.10	45 दिन				50% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
12	नेहरु नगर में सीवर लाईन का संधारण कार्य।	निगम मद	राजेन्द्र कुमार पाटनी	5,31,879.00	1038/ 16.11.10	6 माह				25% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
13	वार्ड -2 एल.आई.जी. में सीमेंटीकरण कार्य।	निगम मद	के के कंस्ट्र	12,76,736.00	1054/ 16.11.10	60 दिन				50% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
14	वार्ड -2 कोसा नाला में बौद्ध भूमि के पास भवन निर्माण कार्य।	अधोसंरचना	राजेन्द्र कुमार पाटनी	8,00,000.00	1150/ 14.03.11	90 दिन					प्रगति पर
okMZ d&3											
1	वार्ड -3 राधिका नगर महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (मान. मुख्यमंत्रीजी घोषणा) vfrfjDr Lohdfr	अधोसंरचना	राजकुमार केला	7,52,070.00 1,81,282.00 9,33,352.00	2392/ 7.06.08 1022/ 15.11.10	90 दिन 15 दिन		-	पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
2	वार्ड -3 राधिका नगर में डामरीकरण कार्य	निगम मद	मे मुक्ता एण्ड समृद्ध एसो दुर्ग	9,08,071.00	394/ 26.5.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
3	वार्ड -3 प्रियदर्शनीय परिसर पूर्व में डामरीकरण कार्य	निगम मद	मे मुक्ता एण्ड समृद्ध एसो दुर्ग	21,03,134.00	388/ 26.5.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
4	वार्ड -3 प्रियदर्शनीय परिसर पूर्व में अंडरब्रीज के पास चौपाटी निर्माण	अधोसंरचना	परविंदर सिंह चाने	17,13,986.00	392/ 26.5.10	60 दिन				70% पूर्ण	प्रगति
5	वार्ड - 3 संजय नगर तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	अधोसंरचना	के के चंद्राकर	52,21,979.00	706/ 04.09.10	180 दिन				60% पूर्ण	कार्य प्रगति पर

6	वार्ड -3 सुलभ शौचालय का संधारण कार्य।	निगम मद	एम.वेणु गोपालराव	2,28,334.00	826/ 23.10.10	45 दिन				60% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
7	स्लाटर हाउस में आहाता संधारण कार्य।	निगम मद	यतेन्द्र कुमार चंद्राकर	45,120.00	854/ 26.10.10	30 दिन	अप्रारंभ				अप्रारंभ
8	वार्ड -3 राधिका नगर स्लाटर हाउस रोड में डामरीकरण कार्य।	अधोसंरचना	मे. सेवा सिंह	35,92,297.00	971/ 10.11.10	60 दिन				80% पूर्ण	नोटिस दिया गया शोल्डर कार्य शेष
9	वार्ड -3 राधिका नगर में डामरीकरण कार्य।	अधोसंरचना	में कुलकर्णी एंड संस	24,75,211.00	979/ 4.11.10	60 दिन	अप्रारंभ				नोटिस दिया गया
10	वार्ड -3 के विभिन्न स्थानों में (कृष्णा नगर एवं संजय नगर) में डामरीकरण कार्य।	अधोसंरचना	में कुलकर्णी एंड संस	25,64,140.00	977/ 4.11.10	60 दिन				80% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
11	वार्ड -3 कृष्णा नगर एवं संजय नगर में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	निगम मद	आर.आर.साहू	8,57,150.00	1040/ 16.11.10	90 दिन				30% पूर्ण	
12	दक्षिण गंगोत्री गौरी बार के पीछे गोदाम एवं शेड आहाता निर्माण कार्य।	निगम मद	राजेन्द्र कुमार पाटनी	3,60,583.00	1036/ 16.11.10	60 दिन	अप्रारंभ				अतिक्रमण
13	वार्ड -3 राधिका नगर में मार्ग संकेतक लगाने बाबत।	निगम मद	चन्द्राकर कंस्ट्र.	92,610.00	1219/ 29.03.11	30 दिन				50% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
14	वार्ड -3 राधिका नगर में सांस्कृतिक भवन निर्माण	निगम मद	मो0 आसिफ	4,39,146.00	23/13.04.1 1	90 दिन	अप्रारंभ				अप्रारंभ
15	वार्ड -3 के विभिन्न स्थानों में पुलिया निर्माण		प्रमोद पांडे	2,35,155.00	143/10.06.1 1	45 दिन				20% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
	okMZ d&4										
1	वार्ड -4 गौतम नगर में डबरी क्षेत्र का विकास कार्य	अधोसंरचना	मे.वाय.आर. सिंह	23,14,156.00	2552/ 13.6.08	60 दिन		-	-	80% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
2	LFky ifjorU हड़डी गोदाम के पास आर सी सी मंच निर्माण कार्य।	निगम मद	माया बिल्डर्स	1,41,898.00	723/ 16.09.10 305/ 15.4.10	30 दिन	अप्रारंभ				स्थल विवाद
3	वार्ड -4 में नाली निर्माण कार्य	निगम मद	आर.आर.साहू	3,51,834.00	604/ 6.08.10	45 दिन				75% पूर्ण	कार्य प्रगति पर

4	वार्ड -4 राजीव नगर में सीमेंटीकरण कार्य। vfrfjDr Lohdfr	अधोसंरचना	भगवान ऐंचिल्वार	12,45,400.00 1,51,315.00 13,96,715.00	1012/ 12.11.10 1214/ 29.03.11	45 दिन				95 % पूर्ण	कार्य प्रगति पर
5	भीम नगर देशी शराब दुकान के लिये खाली बोटल रखने हेतु शेड निर्माण कार्य।	निगम मद	राजेन्द्र कुमार पाटनी	3,60,168.00	1034/ 16.11.10	60 दिन	अप्रारंभ				देशी शराब दुकान अन्य स्थल पर शिफ्ट हो चुका है।
6	वार्ड -4 लक्ष्मी नगर में डामरीकरण कार्य।	अधोसंरचना	मे टार कार्पेट प्राइवेट लिमिटेड	9,84,680.00	955/ 4.11.10	60 दिन			पूर्ण	100 % पूर्ण	पूर्ण
7	वार्ड -4 रमन मोहल्ला में सार्वजनिक मंच में जी.आई. शीट लगाने का कार्य।		श्री बिल्डर्स	46,530.00	905/ 30.10.10	30 दिन			पूर्ण	100 % पूर्ण	पूर्ण
	okMZ Ø&5										
1	शिव मंदिर सुपेला में स्थित खाली जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण	निगम मद	राजकुमार सिंह	3,86,666.00	544/ 12.7.10	60 दिन					ले आउट दिया गया है स्थल विवाद के कारण बंद
2	वार्ड -05 शीतला तालाब गार्डन का बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	निगम मद	अभिषेक इंटर प्राइजेस	2,44,090.00	630/ 16.08.10	45 दिन				50% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
3	रावण भाटा खेल मैदान में ग्रिल फेंसिंग कार्य	अधोसंरचना	अभिषेक इंटर प्राइजेस	5,44,460.00	624/ 16.08.10	60 दिन				90% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
4	वार्ड - 5 इंदिरा नगर श्रमिक बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	निगम मद	प्रदीप कुमार सिंह	3,72,468.00	710/ 09.09.10	60 दिन				100% पूर्ण	पूर्ण
5	वार्ड -5 में सुलभ शौचालय का संधारण कार्य।	निगम मद	राजकुमार सिंह	1,45,530.00	832/ 23.10.10	45 दिन				80% पूर्ण	प्रगति
6	वार्ड -5 शीतला तालाब का द्वितीय चरण सौन्दर्यीकरण एवं फाइबर शीट लगाने का कार्य।	निगम मद	साई बाबा भूजल	7,42,910.00	941/ 04.11.10	60 दिन	अप्रारंभ				

7	वार्ड -5 में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	निगम मद	देवेन्द्र कुमार शर्मा	17,15,792.00	1014/ 12.11.10	90 दिन				90% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
	okMZ d&6										
1	नाली निर्माण एवं संधारण कार्य	निगम मद	वाय आर सिंह	14,68,000.00	2323/ 05.06.08					90% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
2	वार्ड -6 का कालोनी में सुलभ शौचालय के पास सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य	निगम मद	विनोद कुमार	1,05,397.00	156/ 24.02.10	30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
3	वार्ड -6 में आरसीसी मंच निर्माण कार्य	निगम मद	अमरिक सिंह गिल	2,83,164.00	180/ 05.03.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
4	वार्ड -6 में सांस्कृतिक हॉल निर्माण कार्य	निगम मद	लाल बाबू सिंह	2,56,000.00	223/ 16.03.10	60 दिन				70 % पूर्ण	कार्य प्रगति पर
5	वार्ड -6 नवीन प्राथमिक स्कूल में सीमेंटीकरण कार्य	निगम मद	राजेन्द्र कुमार पाटनी	2,53,391.00	404/ 01.6.10	45 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
6	वार्ड -6 सुलभ शौचालय का संधारण कार्य।	निगम मद	नारायण कंस्ट्र	1,78,360.00	828/ 23.10.10	45 दिन				70% पूर्ण	वर्तमान में कार्य बंद
7	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में प्रतिमा हेतु पेडस्टल निर्माण कार्य।	निगम मद	नारायण कंस्ट्र	49,250.00	1032/ 16.11.10	30 दिन				30% पूर्ण	वर्तमान में कार्य बंद
8	वार्ड -6 के विभिन्न स्थानों पर आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	अधोसंरचना	देवेन्द्र कुमार शर्मा	18,68,256.00	1002/ 8.11.10	90 दिन				90% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
9	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में स्व.लाल बहादुर शास्त्री जी की आदमकद प्रतिमा लगाने बाबत।	निगम मद	जे.एम.नेलसन	4,20,000.00	1205/ 24.03.11	45 दिन	अप्रारंभ				
	okMZ d&7										
1	आर्य नगर कोहका में चबूतरा निर्माण कार्य	निगम मद	मो आसीफ	42,000.00	446 / 21.6.10	30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
2	वार्ड - 07 में डब्ल्यू बी.एम. एवं नाली निर्माण कार्य	निगम मद	अमरिक सिंह गिल	3,81,153.00	665 / 25.08.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण

3	वार्ड - 7 शिवाजी नगर में नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य vfrfjDr Lohdfr	अधोसंरचना	भगवान ऐंचिल्वार	10,39,852.00 2,49,499.00 12,89,351.00	719/ 16.09.10 04/ 04.04.11	90 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
4	वार्ड - 7 लोधी भवन में टायलेट ब्लॉक वाउंड्रीवाल स्टेयर फेस एवं कांक्रिट ब्लॉक लगाने का कार्य	निगम मद	बी आर एफ कंस्ट्र	5,88,938.00	721/ 16.09.10	60 दिन				75% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
5	वार्ड -7 पुरानी बस्ती सतनाम चौक में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य	निगम मद	साई बाबा भूजल	2,87,860.00	600/ 06.08.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
6	वार्ड -7 कोहका स्थित सतनाम भवन में ग्रिल एवं बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य।	निगम मद	एस.एन.वर्मा	3,20,100.00	820/ 23.10.10	45 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
7	वार्ड -7 में डामरीकरण कार्य। (आर्य नगर, साकेत नगर, शिवाजी नगर)	अधोसंरचना	मे टार कार्पेट प्राइवेट लिमिटेड	27,47,249.00	959/ 4.11.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
8	वार्ड -7 साकेत नगर पुरानी बस्ती आर्य नगर में नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	अधोसंरचना	इंद्रदेव चौहान	26,39,950.00	1006/ 11.11.10	90 दिन				75% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
9	वार्ड -7 मुर्दा भट्टा शीतला तालाब क्षेत्र में सीमेंटीकरण कार्य।	अधोसंरचना	वाय आर सिंह	11,16,891.00	46/04.05.1 1	60 दिन					कार्य प्रगति पर
10	वार्ड -7 आर्य नगर में सीमेंटीकरण कार्य।		वाय आर सिंह	11,23,954.00	44/04.05.1 1	60 दिन	अप्रारंभ				
	okMz d&8										
1	वार्ड -8 मे व्यायाम शाला निर्माण कार्य	निगम मद	बी आर एफ कंस्ट्र	3,01,806.00	292/ 06.04.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
2	कोहका मे पुलिया निर्माण कार्य।	निगम मद	चंद्र विजय चंद्राकर	4,02,800.00	536/ 05.07.10	45 दिन				70% पूर्ण	वर्तमान में कार्य बंद
3	फरीद नगर में आदिवासी भवन निर्माण कार्य	निगम मद	देवेन्द्र कुमार शर्मा	3,61,677.00	602/ 06.08.10	60 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण

1	भारत माता बाल उद्यान में शेड निर्माण कार्य I d kks/kr dk; khs'k भारत माता बाल उद्यान में शेड निर्माण का स्थल परिवर्तन कर एम आई जी - 1 - 385 से 400 के सामने रिक्त भूमि पर बनाये जाने बाबत्।	निगम मद	यतेन्द्र चंद्राकर	66,274.00	336/ 01.05.10 667/ 27.08.10	30दिन		पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
2	हुडको महाराष्ट्र मंडल में सुलभ शौचालय एवं स्नानगृह का निर्माण कार्य।	निगम मद	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	3,12,800.00	822/ 23.10.10	45 दिन				स्थल विवाद
	okMZ d&57									
1	वार्ड - 57 हुडको में आवासगृह के सामने टूटी हुई पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	निगम मद	परिहार कंस्ट्र	29,449.00	889/ 29.10.10	30दिन		पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
2	वार्ड -57 शहीद कौशल नगर हुडको में वालीवाल ग्राउंड निर्माण कार्य।		राजकुमार सिंग	3,40,437.00	1148/ 14.03.11	60दिन	अप्रारंभ			
	fofHkUu dk; l									
1	नल कनेक्शन कार्य का कम्प्यूटरीकरण कार्य।	निगम मद	व्ही.व्ही. कम्प्यूटर	6,39,300.00	853/ 03.04.10	120 दिन			60% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
2	नेहरु नगर क्षेत्रान्तर्गत ट्रेक्टर टैंकर से जलप्रदाय कार्य।	निगम मद	जैन कंस्ट्र.	15.12	280/ 1.04.10	आवश्यकता अनुसार		पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
3	वार्ड - 5 एवं 6 में पुलिया निर्माण	निगम मद	प्रवीण बिल्डर्स	3,65,500.00	301/ 12.04.10	60 दिन			75% पूर्ण	कार्य बंद
4	जोन -1 अन्तर्गत ने.न. अनु. में स्टोन डस्ट प्रदाय एवं फैलाने का कार्य। vfrfjDr LohdfR	निगम मद	परविंदर सिंह चाने	2,54,400.00 <u>63,063.00</u> 3,17,463.00	673/ 28.08.10	आवश्यकता अनुसार			40% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
5	जोन -1 अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में शौचालय का संधारण कार्य।	निगम मद	विजय कुमार देवांगन	4,81,690.00	608/ 06.08.10 1026/ 16.11.10	60 दिन			80% पूर्ण	कार्य बंद

6	वार्ड 4,5,6 एवं 7 में स्टोन डस्ट प्रदाय कार्य।	निगम मद	यतेन्द्र कुमार चंद्राकर	54,570.00	856/ 26.10.10	30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
7	नेहरू नगर अनुविभाग में पाईप लाईन संधारण हेतु श्रमिक प्रदाय कार्य।	निगम मद	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	3,59,600.00	939/ 04.11.10	6 माह				40% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
8	पाईप लाईन संधारण हेतु 50mm गेट बाल युनियन क्रय बाबत।	निगम मद	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	51,700.00	945/ 04.11.10	30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
9	जोन -1 अन्तर्गत वार्ड 1,2 एवं 3 में मुरम प्रदाय एवं फैलाने का कार्य।	निगम मद	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	53,130.00	949/ 04.11.10	30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
10	वार्ड -5 एवं 6 में पेंच रिपेयर कार्य।	निगम मद	श्री बिल्डर्स	46,010.00	883/ 29.10.10	30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
11	सी.आई स्लूज बाल्व 80,100,150mm का स्पेण्डर एवं नट प्रदाय कार्य।	निगम मद	दिनेश कुमार यादव	58,825.00	895/ 29.10.10	30 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
12	जोन -1 अंतर्गत कुनबी क्षत्रिय समाज हेतु सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।	निगम मद	नंद कुमार चंद्राकर	6,18,434.00	903/ 30.10.10	15 दिन			पूर्ण	100% पूर्ण	पूर्ण
13	जोन -1 अन्तर्गत निजी गैंग लगाकर हस्तपंप संधारण कार्य।	निगम मद	कमला बिल्डर्स	3,40,987.00	1020/ 15.11.10	60 दिन				40 % पूर्ण	कार्य प्रगति पर
14	यातायात टावर का संधारण एवं बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य।	निगम मद	अभिषेक इंटर.	3,98,320.00	1018/ 12.11.10	60 दिन				60% पूर्ण	वर्तमान में कार्य बंद
15	जोन -1 अन्तर्गत निजी गैंग लगाकर विद्युत पोल में लाईट संधारण कार्य।	निगम मद	विक्रम सिंह	2,80,020.00	1000/ 4.11.10	6 माह				70% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
16	जोन -1 मुरुम फैलाने एवं प्रदाय का कार्य।	निगम मद	लाल बाबू		1052/ 16.11.10	आवश्यकता अनुसार				90% पूर्ण	कार्य प्रगति पर
17	नेहरू नगर जोन-1 में ट्रेक्टर टैंकर से जलप्रदाय कार्य	निगम मद	अब्दुल गफ्फार	6,31,800.00	37/ 26.04.11	130 प्रति ट्रीप 90 दिन				70% पूर्ण	कार्य प्रगति पर

18	पावर पंप संधारण कार्य।	निगम मद	भारत इले. काम्प. औद्योगिक क्षेत्र	1,50,000.00	12/07.06.1 1	आवश्यकता अनुसार					कार्य प्रगति पर
----	------------------------	---------	--------------------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------