

रिसाली अनुविभाग, जोन-06

विकास कार्यों की जानकारी वर्ष 2009-2010 (दिनांक 30.11.09 की स्थिति में) निगम मद

क्र.	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	मद का नाम	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	कार्यदेश दिनांक	समयावधि	कार्य की भौतिक स्थिति एवं प्रतिशत			वित्तीय प्रगति	कार्य पूर्ण होने पर अमानत / धरोहर राशि भुगतान के संबंध में जानकारी		रिमार्क (निर्माण कार्य निर्माणाधीन /अ प्रारंभ की स्थिति में कारण सहित विस्तृत जानकारी)	परिपत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन	कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य का निरीक्षण दिनांक
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ		अमानत राशि	धरोहर राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	वार्ड-54 रूआबांधा में नाली व पुलिया निर्माण।	निगम मद	16,77,071.0	16,77,071.0	366/26.10.07	120 दिन				1350000.00			1426 मी. नाली, 13 नग पुलिया- 36 मी.		
2	वार्ड - 54 रूआबांधा तालाब गार्डन का संचालन	निगम मद	2489427.00	2489427.00	20/17.06.09	1 वर्ष हेतु		✓					कार्य प्रगति पर		
3	वार्ड-54 रूआबांधा तालाब पार पंप से झिरिया पारा तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य ।	निगम मद	1,57,290.00	1,57,290.00	484/11.04.08	45 दिन							अतिरिक्त स्वीकृति हेतु		
4	वार्ड-54 शा.उ.मा. एवं प्राथमिक शाला में मुत्रालय एवं शौचालय निर्माण कार्य ।	निगम मद	5,97,550.00	5,97,550.00	488/15.04.08	90 दिन		✓					फिनिशिंग कार्य शेष		
5	वार्ड-54 रूआबांधा में सुलभ शौचालय निर्माण कार्य । सार्वजनिक प्रसाधन योजना	निगम मद	941144.00	941144.00	586/13.06.08	120 दिन		✓					प्लास्टर फिनिशिंग कार्य प्रगति पर		
6	वार्ड-54 रूआबांधा में झिरिया पारा से भाठा पारा तक नाली पुलिया निर्माण कार्य	निगम मद	1065511.00	1065511.00	580/11.06.08	90 दिन	✓						कार्य पूर्ण		
7	वार्ड-54 रूआबांधा में तालाब गार्डन का त्रैवार्षिक संचालन एवं संधारण कार्य ।	निगम मद	2489827.00	2489827.00	582/12.06.08	12 माह	✓						कार्य पूर्ण		
8	वार्ड-54 रूआबांधा में जैत खम्म का संधारण एवं उन्नयन कार्य ।	निगम मद	386310.00	386310.00	592/20.06.08	60 दिन	✓						कार्य पूर्ण		
9	वार्ड-54 रूआबांधा भाठापारा में स्टोन डस्ट प्रदाय कर बिछाने का कार्य एवं कच्ची नाली खुदाई कार्य ।	निगम मद	110055.00	110055.00	614/05.07.08	45 दिन	✓						कार्य पूर्ण		
10	वार्ड-54 रूआबांधा तालाब पार में उद्यान में ट्यूबलर पोल लगाने का कार्य ।	निगम मद	847407.00	847407.00	618/05.07.08	60 दिन		✓					केन्द्रीय कोष्टगार से ब्रेकेट एवं फिक्चर उपलब्ध नहीं		
11	वार्ड-54 रूआबांधा बोरसी मुख्य मार्ग एवं मैत्री कुंज पर मुरुम प्रदाय कार्य ।	निगम मद	48600.00	48600.00	34/26.06.09	30 दिन	✓						कार्य पूर्ण		
12	वार्ड-54 रूआबांधा तालाब का बाह्य विकास कार्य ।	निगम मद	2218273.00	2218273.00	412/1.01.08	90 दिन							कार्यप्रगति पर है		
35	वार्ड-54 एवं 63 में कचरा एकत्रीकरण कार्य हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य ।	निगम मद	505882.00	505882.00	630/22.07.08	60 दिन		✓					स्थल विवाद		
13	वार्ड-61 टंकी मरोदा राजीव वन विहार के बाजु में नाली निर्माण कार्य ।	निगम मद	512631.00	512631.00	316/06.09.07	90 दिन		✓		394564.00			नाली 339.60 मी. पुलिया 13.00 मी. बाक्स पुलिया 11.00 मी.		
14	वार्ड-61 टंकी मरोदा में एक शेड सहित मंच निर्माण एवं दो मंच का संधारण कार्य ।	निगम मद	1,15,190.00	1,15,190.00	468/12.03.08	45 दिन	✓						कार्य पूर्णता पर		

15	वार्ड-61 स्थित मानस भवन में बरामदा निर्माण तथा दुर्गा चौक स्थित मंच का उन्नयन कार्य ।	निगम मद	58,795.00	58,795.00	470/12.03.08	30 दिन			✓				अप्रारंभ		
15	वार्ड-61 टंकी मरोदा में बाजार में बी.आर.पी. तक नहर के समानान्तर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण कार्य ।	निगम मद	6,29,139.00	6,29,139.00	474/24.03.08	90 दिन			✓	384734.00			447.30 मी. 285 मी. शेष (लगभग)		
16	वार्ड-61 टंकी मरोदा स्थित शा. हाई स्कूल माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला में मूत्रालय एवं शौचालय निर्माण कार्य ।	निगम मद	5,95,110.00	5,95,110.00	476/24.03.08	90 दिन			✓	163181.00			तीन नग शौचालय मूत्रालय बनाया जाना है एक का कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर		
17	वार्ड - 61 टंकी मरोदा में नाली निर्माण कार्य	निगम मद	1192700.00	1192700.00	566/06.06.08	90 दिन			✓	6.42000.00			कार्य प्रगति पर		
18	वार्ड-61 टंकी मरोदा तालाब के पास उद्यान हेतु विकास कार्य ।	निगम मद	24,44,292.00	24,44,292.00	662/25.09.08	90 दिन			✓				कार्य प्रारंभ नहीं		
19	वार्ड-61 टंकी मरोदा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।	निगम मद	2.00000	2.00000	696/30.12.08	120 दिन			✓				लिटल लेवल तक कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर		
20	वार्ड-62 स्टेशन मरोदा में शिवपारा एवं बजरंग पारा में सीमेंटीकरण कार्य ।	निगम मद	5,71,071.00	5,71,071.00	472/24.03.08	90 दिन			✓	422005.00			171.3. बनाया गया 115 मी. लगभग बनाया जाना शेष		
21	वार्ड 62 स्टेशन मरोदा में डब्ल्यू.बी.एम.मार्ग निर्माण	निगम मद	847536.00	847536.00	408/1.1.08	90 दिन				678822.00			902 मी. बनाया गया शेष बनाया जाना है		
22	वार्ड-62 स्टे. मरोदा में साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में चबुतरा, नाली एवं सीमेंटीकरण कार्य ।	निगम मद	2226206.00	2226206.00	526/31.05.08	120 दिन			✓				कार्य प्रारंभ नहीं		
23	वार्ड - 63 व्ही.आई.पी. नगर रिसाली मुख्य पहुँच मार्ग में नाला के ऊपर पुलिया निर्माण कार्य		267305.00	267305.00	72/01.10.09	45 दिन			✓				कार्य प्रगति पर		
24	वार्ड-63 इस्पात नगर में सम्पवेल निर्माण कार्य ।	निगम मद	283577.00	283577.00	258/08.03.07	90 दिन			✓				निरस्त		
25	वार्ड-63 रिसाली में कृष्णा टाकिज मुख्य मार्ग का विस्तारिकरण कार्य ।	निगम मद	7506092.00 1830408.00 9336500.00	7506092.00	390/26.11.07	270 दिन			✓	4762905.00			सील कोट कार्य एवं बर्म कार्य शेष		
26	वार्ड-63 इस्पात नगर में सीमेंटीकरण कार्य ।	निगम मद	3,89,895.00	3,89,895.00	482/11.04.08	45 दिन	✓			362449.00			कार्य पूर्ण		
27	वार्ड-63 कृष्णा टॉकिज रोड में पुलिया निर्माण एवं चौड़ी करण कार्य ।	निगम मद	12,68,725.00	12,68,725.00	502/15.05.08	120 दिन			✓	998567.00			कार्य प्रगति पर		
28	वार्ड-63 कृष्णा टाकिज रोड हाइड्रेन स्थान पर सीमेंटीकरण कार्य ।	निगम मद	443650.00	443650.00	624/07.07.08	45 दिन			✓				कार्य प्रगति पर		
29	वार्ड-63 दर्श तालाब के पास सुलभ शौचालय निर्माण की अतिरिक्त स्वीकृति ।	निगम मद	2,59,500.00	2,59,500.00	1059/25.09.08	45 दिन			✓				टाईल्स लगाने का कार्य शेष		
30	वार्ड-63 रिसाली कृष्णा टॉकिज मुख्य मार्ग में ट्यूबलर पोल लगाने का कार्य ।	निगम मद	20,67,248.00	20,67,248.00	678/08.10.08	45 दिन			✓	674491.00			स्थल परिवर्तन हेतु		
31	वार्ड-64 नेवई स्थित शा. स्कूल में चाहारदिवारी निर्माण कार्य ।	निगम मद	830280.00	830280.00	644/28.08.08	90 दिन			✓	241366.00			प्रगति पर		

32	वार्ड-65, डुण्डेरा में स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य	निगम मद	4,25,178.00	4,25,178.00	128 / 18.08.06	120 दिन		✓		385285.00			कार्य पूर्ण देयक शेष		
33	वार्ड-65 डुण्डेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो अतिरिक्त कमरा निर्माण कार्य ।	निगम मद	107380.00	107380.00	296/09.08.07	90 दिन		✓		0.78			स्लेब निर्माण कार्य पूर्ण देयक शेष		
34	वार्ड-65 डुण्डेरा में ब्रह्मदेव मंदिर से भोला नगर तक नाला निर्माण कार्य ।	निगम मद	1711955.00, 416586.00 2128541.00	2128541.00	396/26.11.07	90 दिन		✓		17.95			नाला 800 मी. बनाया गया पुलिया निर्माण शेष		
36	वार्ड-65 डुण्डेरा में शमशान घाट निर्माण कार्य	निगम मद	21,62,566.00	21,62,566.00	668/27.09.08	90 दिन		✓		12.93			कार्य प्रगति पर वेटिंग हाल का स्लेब तक का निर्माण कार्य पूर्ण दाह रु थल का कालम एवंप्लीथ स्तर का कार्य पूर्ण		
37	वार्ड - 67 जोरातराई में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	निगम मद	930260.00		564/06.06.08	120 दिन		✓					कार्य प्रारंभ		
38	वार्ड-67 जोरातराई में नाली निर्माण कार्य	निगम मद	745815.00	745815.00	354/17.10.07	90 दिन	✓			4.938			कार्य पूर्ण अंतिम देयक शेष नाली 1181.65 पुलिया 43.80 मी.		
39	वार्ड-67 जोरातराई में शमशान घाट तक डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण कार्य ।	निगम मद	12,47,400.00	12,47,400.00	462/03.03.08	120 दिन				517351.00			लम्बाई 855.15 मी.		
40	वार्ड-65 एवं 67 में कचरा एकत्रीकरण कार्य हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य ।	निगम मद	250635.00	250635.00	612/05.07.08	60 दिन			✓				कार्य प्रारंभ नहीं		
41	रिसाली अनुविभाग के अन्तर्गत मुरुम एवं स्टोन डस्ट प्रदाय कर फेलाने का कार्य	निगम मद	305325.00	305325.00	76/11/11/09	एक वर्ष			✓				कार्य प्रारंभ नहीं		
42	रिसाली अनुविभाग के अन्तर्गत मुरुम गिट्टी प्रदाय कर फेलाने का कार्य	निगम मद	385560.00	385560.00	78/11/11/09	एक वर्ष			✓				कार्य प्रारंभ नहीं		
43	रिसाली अनुविभाग के अन्तर्गत केलिक्श मशीन द्वारा बोर में गिरे ऐसेम्बली निकालने का कार्य	निगम मद	94000.00	94000.00	82/11/11/09	एक वर्ष			✓				कार्य प्रारंभ नहीं		
44	रिसाली अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में नाली पुलिया निर्माण		489,559.00	489,559.00	542/03.06.08	60 दिन		✓					कार्य प्रगति पर		
45	रिसाली अनुविभाग अंतर्गत मध्याह्न भोजन हेतु 2 नग शेड निर्माण ।		52025.00	52025.00	428/11.01.08	30 दिन							कार्य शेष		

