

अनुविभाग कार्यालय – जोन क्रमांक-3, मदर टेरेसा नगर

ABSTRACT

विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति 27.11.2009 की स्थिति में

वार्ड क्रमांक	सर्मपण	नस्ती बद्ध	कार्य पूर्ण	प्रचलित एवं स्वीकृत कार्य	योग
21	02	02	02	02	08
22	-	02	06	02	10
23	-	03	01	07	11
24	-	03	05	03	11
25	-	07	04	04	15
26	-	03	04	06	13
समलित कार्य	01	04	05	06	16
योग	03	24	27	30	84

अनुविभाग कार्यालय – जोन क्रमांक-3, मदर टेरेसा नगर
विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति 27.11.2009 की स्थिति में
(सर्मपण)

क्र.	कार्य का नाम	मद का नाम	शासन से प्राप्त राशि	स्वीकृत राशि (रु.में)	कार्यादेश क्र./दि.	समयावधि (दिवस)	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति	कार्य पूर्ण होने पर अमानत/धरोहर राशि भुगतान के संबंध में जानकारी		रिमार्क (निर्माण कार्य, निर्माणाधीन/अप्रारंभ की स्थिति में कारण सहित विस्तृत जानकारी)	परिपत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन	कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य का निरीक्षण दिनांक
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ		अमानत राशि	धरोहर राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वार्ड क्र. -21															
1.	अधोसंरचना मद अंतर्गत जी.ई.रोड के दक्षिण दिशा में आदर्श मार्केट से सी. एस.ई. बी. सब स्टेशन तक सीमेंटीकृत पाथ निर्माण	समग्र मद		24,46,325.00	2309 04.06.08	90 दिन			✓					बजट सर्म्पण हेतु प्रस्तावित	
2.	अधोसंरचना मद अंतर्गत जी.ई.रोड के दक्षिण दिशा में सी. एस.ई.बी.सब स्टेशन से कर्मा चौक तक सीमेंटीकृत पाथ निर्माण	समग्र मद		24,66,295.00	2313 04.06.08	90 दिन			✓					बजट सर्म्पण हेतु प्रस्तावित	

अनुविभाग कार्यालय – जोन क्रमांक-3, मदर टेरेसा नगर
विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति 27.11.2009 की स्थिति में
(नस्ती बद्ध)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वार्ड क्रं. -21															
1	वार्ड क्र.21 हैदराबाद कालोनी सुलभ के पास सार्वजनिक सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य । स्थल परिवर्तन कर वार्ड क्र.-21 केम्प-1 पानी टंकी के पास गुप्ता पशु आहार के पीछे सार्वजनिक सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य ।	निगम मद		2,54,379.00	<u>3060</u> 02/11/07	90 दिन			✓				प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित		
					<u>5728</u> 26/08/09	90 दिन			✓						
2	वार्ड क्र. 21 काली मंदिर के पीछे सीमेंटीकरण कार्य	निगम मद		12,43,601.00	<u>262</u> 21/01/08	60 दिन		✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित		
वार्ड क्रं. -22															
3	ज्ञान स्थली योजनांतर्गत वार्ड क्र. -22 जे.पी. नगर स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण कार्य ।	निगम मद		2,87,160.00	<u>1725</u> 19.07.07	90 दिन		✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित		
4	एल्डर मेन निधि से वार्ड क्र.-22 में पक्की नाली पुनः निर्माण कार्य ।	एल्डर मेन निधि से		1,00,000.00	<u>4869</u> 19.02.09	03 दिन		✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित		

वार्ड क्रं. -23													
5	वार्ड क्र.-23, में नाली निर्माण कार्य ।	निगम मद	4,79,610.00	501 16.02.06	45 दिन	✓	-	-					कार्य पूर्ण, अंतिम देयक प्रस्तुत ।
6	वार्ड क्र.- 23, सांस्कृतिक भवन को तोड़कर वार्ड कार्यालय भवन निर्माण ।	निगम मद	3,08,480.00	257 21.01.08	90 दिन			✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित
7	वार्ड क्र.-23, कुष्ठ बस्ती में प्रतिमा के उपर स्लेब	निगम मद	5]98]885 -00	606 13.02.08	90 दिन			✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित
वार्ड क्रं. -24													
8	वार्ड कार्यालय भवन निर्माण कार्य ।	निगम मद	2,97,425.00	1433 21.06.07	90 दिन		✓						प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित
9	ज्ञान स्थली योजनांतर्गत वार्ड क्र. -24 विवेकानन्द नगर में शा.प्रा.शा. केम्प-2 में अतिरिक्त कमरा निर्माण कार्य ।		2,87,640.00	1793 25.07.07	90 दिन			✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित
10	वार्ड क्र.- 24, में नाली पुलिया संधारण कार्य । पुनः निर्माण	निगम मद	2,45,620.00	456 04.02.08	45 दिन			✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित
वार्ड क्रं. -25													
11	वार्ड -25 शीतला काम्पलेक्स के पास गुरु तेग बहादुर स्वागत द्वार निर्माण ।	समग्र मद	6,39,012.00	3747 01.09.08	90 दिन		✓						प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित
12	सर्कुलर मार्केट, पानी टंकी के पास नाली पुलिया निर्माण कार्य	निगम मद	52,000.00	1975 28/06/06	30 दिन			✓					प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित
13	मछली मार्केट में	निगम	3,06774.00	2497 21/08/06	45 दिन			✓					प्रकरण नस्ती

	चबूतरा निर्माण कार्य	मद											बद्ध हेतु प्रस्तावित		
14	ईमाम बाड़ा नहर के पास सुलभ शौ. निर्माण कार्य ।	निगम मद	7,05,600.00	<u>226</u> 25/01/07	120 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	
15	वार्ड 25 पावर हाउस सब्जी मंडी सुलभ के पास नाली एवं कुआं संधारण एवं शटर लगाने का कार्य ।	निगम मद	51,600.00	<u>2526</u> 21/09/07	30 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	
16	वार्ड 25 ईमाम बाड़ा मं सुलभ शौचालय हेतु आरक्षित भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य ।	निगम मद	95,184.00	<u>2732</u> 06/10/07	45 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	
17	वार्ड-25 रविदास नगर दुर्गा मंदिर के सामने सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य ।	निगम मद	59,280.00	<u>2777</u> 27.06.08	30 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	

वार्ड क्रं. -26

18	वार्ड-26 टाटा लाईन में सार्वजनिक मंच संधारण कार्य ।	समग्र मद	2,64,300.00	<u>3650</u> 27.08.08	60 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	
19	श्याम नगर तालाब के पास व्यायाम शाला एवं घाट निर्माण ।	निगम मद	4,30,533.00	<u>3165</u> 19/10/06	90 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	
20	वार्ड 26 अंलकार करम्पलेक्स, जनता मार्केट छत्तीसगढ़ मार्केट में सीमेंटीकरण कार्य ।	निगम मद	4,96,850.00	<u>2861</u> 18/10/07	60 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	

जोन क्रमांक -3 अंतर्गत सम्मिलित कार्य

21	मदर टेरेसा नगर अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर	निगम मद	4,90,838.00	<u>1937</u> 08/08/07	60 दिन		✓						प्रकरण बद्ध हेतु प्रस्तावित	नस्ती हेतु	
----	--	---------	-------------	-------------------------	--------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------------------	------------	--

	नाली एवं पुलिया संधारण ।																
22	मार्ग क्र-18 सुभाष चौक सौंदर्याकरण कार्य	निगम मद		1,45,757.00	<u>1321</u> 22.04.08	45 दिन		✓						प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित			
23	वार्ड क्र. 23 एवं 25 निषाद सेवा समिति सभागार के उपर सी. स्लेब में फ्लोरिंग कार्य ।	निगम मद		19,200.00	<u>1643</u> 07.05.08	30 दिन		✓						प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित			
24	वार्ड क्र 21 से 26 तक क्षतिग्रस्त मार्गों का संधारण कार्य ।	निगम मद		5,06,431.00	<u>3200</u> 21.07.08	45 दिन		✓						प्रकरण नस्ती बद्ध हेतु प्रस्तावित			

अनुविभाग कार्यालय – जोन क्रमांक-3, मदर टेरेसा नगर
विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति 27.11.2009 की स्थिति में
(कार्य पूर्ण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वार्ड क्र. -21															
1	अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्ड क्र. 21 के जर्जर फर्षीकृत गलियों में सीमेंटीकरण कार्य ।	समग्र मद		14,76,634.00	<u>2163</u> 30.05.08	90 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत ।		
2	वार्ड क्र.-21 महाकाल भैरव मंदिर स्टीलनगर के पास सामुदायिक भवन निर्माण	सांसद अनुषंस I से		4,05,000.00	<u>2422</u> 09.6.2008	90 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत किया जाना है		
वार्ड क्र. -22															
3	वार्ड -22 बैकुण्ठनगर देवांगन समाज भवन में दो अतिरिक्त कमरा प्रथम तल पर निर्माण कार्य ।	समग्र मद		.3,67,500.00	<u>2617</u> 17.06.08	90 दिन	✓						कार्य पूर्ण		
4	वार्ड -22 कर्मा भवन रोड में नाली एवं बैकुण्ठनगर में पुनः नाली निर्माण	समग्र मद		5,38,755.00	<u>2726</u> 26.06.08	60 दिन	✓						कार्य पूर्ण		
5	वार्ड -22 जे.पी.नगर सुलभ के पीछे सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य ।	समग्र मद		5,06,961.00	<u>2947</u> 30.06.08	90 दिन	✓						पोताई कार्य पूर्ण		
6	वार्ड -22 जे. पी. नगर कर्मा भवन में	सांसद अनुषंस		3,89,850.00	<u>2957</u> 30.06.08	90 दिन	✓						कार्य पूर्ण		

	आहाता एवं टायलेट निर्माण ।	1 से												
7	वार्ड क्र. 22 सूर्य कुण्ड जलाशय का निर्माण कार्य ।	निगम मद		26.18	<u>1267</u> 24.09.04 <u>547</u> 27.02.08	180 दिन	✓						मा.उच्चन्यालय के आदेश से कार्य बन्द । अंतिम देयक प्रस्तुत	
8	वार्ड क्र.-22, आदर्श नगर मिनी माता भवन के पास जे.पी. नगर में छतयुक्त मंच निर्माण कार्य । संशोधित - स्थल परिवर्तन कर आर्दष नगर तेलगुपारा गणेश मंच के सामने मंच के उपर छत निर्माण कार्य	निगम मद निगम मद		1,77,471.00	<u>3401</u> 05.08.08 <u>3795</u> 05.09.08	90 दिन	✓						- कार्य पूर्ण अंतिम देयक भुगतान किया गया	

वार्ड क्र. -23

9	वार्ड क्र.- 23, में सीमेंटीकरण कार्य ।	निगम मद		1,57,455.00	<u>2863</u> 28.06.08	60 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत जाना है	
---	--	---------	--	-------------	-------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

वार्ड क्र. -24

10	वार्ड -24 में एम.आर. -9 से संतोषीपारा एवं हुडको क्वार्टस से इरानी मोहल्ला तक मार्ग नवनीकरण कार्य ।	समग्र मद		7,60,080.00	<u>2728</u> 26.06.08	60 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत जाना है	
11	पक्का कुओं के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण	निगम मद		4,40,263.00	<u>1262</u> 04.06.07	90 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत जाना है	
12	वार्ड क्र.-24 में शहिद विश्राम माझी	निगम मद		1.545	2614 28.09.07	45 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत ।	

	की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु पेडेस्टल निर्माण														
13	वार्ड क्र.-24, पंप हाउस से एम.आर.-9 तक WBM ekxZ dk pkSMhdj.k dk;Z	निगम मद		4,67,114.00	<u>610</u> 13.02.08	45 दिन	✓	-	-					अंतिम देयक प्रस्तुत ।	
14	वार्ड क्र.-24 संतोषी पारा में डब्लू.बी.एम. मार्ग नवीनकरण एवं चौड़ीकरण कार्य ।	निगम मद		5,11,910.00	<u>1555</u> 03.05.08	60 दिन	✓	-	-					अंतिम देयक प्रस्तुत ।	

वार्ड क्र. -25

15	अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्ड - 25 इंदिरा मार्केट एवं वार्डों के विभिन्न गलियो में सीमेंटीकरण कार्य ।	समग्र मद		16,88,000.00	<u>2102</u> 29.05.08	90 दिन	✓							कार्य पूर्ण	
16	अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्ड - 25 सरकुलर मार्केट में पक्की नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य ।	समग्र मद		12,40,000.00	<u>2305</u> 04.06.08	60 दिन	✓							कार्य पूर्ण	
17	अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्ड - 25 सरकुलर मार्केट में कांती किराना एवं वर्मा वॉच सेंटर के आसपास में सीमेंटीकरण कार्य ।	समग्र मद		4,62,100.00	<u>2307</u> 04.06.08	60 दिन	✓							कार्य पूर्ण	
18	वार्ड 25 सर्कुलर मार्केट, पारख ज्वेलर्स के पास पुलिया एवं रविदास नगर सुलभ के पास नाली निर्माण	निगम मद		54,000.00	<u>3319</u> 03/12/07	30 दिन	✓							पुलिया शेष हैं ।	

वार्ड क्र. -26

19	अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्ड क्र. 26 दशहरा मैदान केम्प-2 पानी टंकी मैदान में चैनलिंग बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य	समग्र मद		14,13,720.00	<u>1962</u> 26.05.08	60 दिन	✓	-	-				अंतिम देयक प्रस्तुत जाना है
20	वार्ड 26,में कोहका माइनर रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य।	निगम मद		,23,830.00	<u>1743</u> 09/06/06	45 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत जाना है
21	वार्ड 26 श्याम नगर तालाब पार सुलभ शौचालय का संधारण कार्य ।	निगम मद		1,32,090.00	<u>37</u> 03/01/08	45 दिन	✓						कार्य पूर्ण
22	वार्ड 26 छत्तीसगढ़ मार्केट का विकास कार्य ।	निगम मद		2,96,155.00	<u>500</u> 05/02/08	45 दिन	✓						अंतिम देयक प्रस्तुत ।

जोन क्रमांक -3 अंतर्गत सम्मलित कार्य

23	मदर टेरेसा नगर जोन क्रमांक-3 18 न. मार्ग का संधारण कार्य ।	निगम मद		14,09,687.00	<u>4110</u> 06.10.08	60 दिन	✓	-	-				कार्य पूर्ण
24	जोन क्रमांक-3 हस्तपंप संधारण एवं वाल्व क्रय	निगम मद		59,605.00	<u>4485</u> 23.12.08	30 दिन	✓	-	-				कार्य पूर्ण
25	मदर टेरेसा नगर अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न वार्डों में पाईप लाईन सफाई कार्य ।	निगम मद		1,95,930.00	<u>2528</u> 21/09/07	आवश्यकता अनुसार	✓	-	-				कार्य पूर्ण, अंतिम देयक प्रस्तुत ।
26	मदर टेरेसा नगर अनुविभाग अंतर्गत 18न. रोड पर शेष बचे मार्ग पर ट्यूबलर पोल लगाने का कार्य	निगम मद		10,51,221.00	<u>3066</u> 02/11/07	60 दिन	✓						कार्य पूर्ण, 01 पोल टूटा है। ठेकेदार को नोटीस दिया जाना है।
27	18न.रोड में शेष बचे मार्ग में डिवाइंडर निर्माण	निगम मद		8,69,320.00	<u>3407</u> 07/12/07	90 दिन	✓						कार्य पूर्ण

अनुविभाग कार्यालय – जोन क्रमांक-3, मदर टेरेसा नगर
विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति 27.11.2009 की स्थिति में
(प्रचलित एवं स्वीकृत कार्य)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वार्ड क्रं. -21															
1	वार्ड क्र. 21 में पक्की नाली, पुलिया निर्माण कार्य ।	निगम मद		7,64,970.00	3741 01.09.08	60 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
2	वार्ड क्र. 21 में डामरीकरण कार्य	निगम मद		24,47,950.00	9 11.11.09	90 दिन		✓					कार्य प्रारंभ किया जाना है		
वार्ड क्रं. -22															
3	वार्ड -22 आदर्श नगर एवं विजय नगर में सुलभ का पुनः निर्माण ।	समग्र मद		20,11,900.00	2955 30.06.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
4	वार्ड-22 जयंती उद्यान में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का स्थल परिवर्तन कर वार्ड 22 राजेश दवाखाना के बाजू में बनाये जाने ।	सांसद अनुषंस । से		3.89	3453 12.08.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
वार्ड क्रं. -23															
5	वार्ड क्र-23 मराठी मोहल्ला के मोहल्ला के पीछे आर.सी.सी. नाली निर्माण ।	समग्र मद		3,21,975.00	2428 09.06.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
6	वार्ड -23 दुर्गा विद्यालय के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	समग्र मद		7,88,000.00	3767 04.09.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
7	वार्ड-23 सार्वजनिक स्थल का सौंदर्यीकरण कार्य ।	समग्र मद		15,84,000.00	4241 13.10.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
8	वार्ड क्र.-23, कबीर कुटीर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।	निगम मद		4,79,960.00	3333 03.12.07	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		

9	वार्ड क्र.- 23, शासकीय प्राथमिक शाला भवन का संधारण कार्य ।	निगम मद	1,26,910.00	<u>3583</u> 22.08.08	30 दिन		✓					कार्य बन्द है ।
10	वार्ड क्र.-23, भैरव बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।	निगम मद	1,55,114.00	<u>4106</u> 06.10.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।
11	वार्ड क्र.- 23, भैरवबस्ती सम्पवेल के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।	निगम मद	2,57,709.00	<u>4108</u> 06.10.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।

वार्ड क्र. -24

12	वार्ड क्रमांक - 24 में डामरीकरण कार्य।	समग्र मद	29,50,836.00	<u>4239</u> 13.10.08	60 दिन		✓					10.00 लाख शेष कार्य प्रारंभ किया जाना आवश्यक हैं।
13	वार्ड क्र.-24, राष्ट्रीय विद्यालय के पिछे रिक्त मैदान में सामुदायिक भवन निर्माण एवं चैनलिंग कार्य	निगम मद	11,89,101.00	<u>519</u> 06.02.08	60 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।
14	वार्ड क्र.-24 संतोषी पारा में अतिरिक्त कमरा निर्माण कार्य ।	निगम मद	1,48,000.00	<u>4565</u> 03.01.09	90 दिन		✓					स्थल परिवर्तन हेतु प्रस्तुत ।

वार्ड क्र. -25

15	वार्ड -25 पावर हाउस सब्जी मंडी के पास स्वागत द्वार निर्माण ।	समग्र मद	6,39,012..00	<u>3739</u> 01.09.08	90 दिन		✓					कार्य बन्द है
16	वार्ड -25 पावर हाउस रेल्वे स्टेशन के पास स्वागत द्वार निर्माण ।	समग्र मद	6,39,012..00	<u>3745</u> 01.09.08	90 दिन		✓					30% कार्य पूर्ण, कार्य बन्द है

17	वार्ड 25 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा प्रदान स्थापना एवं पेडेस्टल निर्माण कार्य ।	निगम मद		90,446.00	<u>2771</u> 11/10/07	07 दिन		✓					कार्य स्थल विवादित, दि.17.10.07 को समान्य सभा की बैठक में विवाद होने पर माननीय महामौर द्वारा स्थल निरीक्षण कर जायजा लेने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया जाना है ।
18	वार्ड 25 शीतला मंदिर के पास बहुउद्देशीय सभागार का संधारण कार्य ।	निगम मद		1,52,273.00	<u>806</u> 26/02/08	45 दिन		✓					60% कार्य पूर्ण, कार्य बन्द है

वार्ड क्रं. -26

19	वार्ड क्र-26 टाटा लाईन क्षेत्र का विकास कार्य	समग्र मद		18,46,306.00	<u>2430</u> 09.06.08	90 दिन		✓					50% कार्य पूर्ण, कार्य प्रगति पर
20	वार्ड क्र. 26 लिंक रोड डामरीकृत मार्ग का नवीनीकरण कार्य	समग्र मद		28,20,000.00	<u>4229</u> 13.10.08	60 दिन		✓					बजट समर्पण की स्वीकृति प्राप्त उसी स्तर पर अंतिम देयक प्रस्तुत किया जाना है ।
21	वार्ड क्र 26 विजय एप्रोच रोड डामरीकृत मार्ग का नवीनीकरण कार्य ।	समग्र मद		23,07,090.00	<u>4221</u> 13.10.08	60 दिन		✓					बजट समर्पण की स्वीकृति प्राप्त उसी स्तर पर अंतिम देयक प्रस्तुत किया जाना है ।
22	वार्ड - 26 बसंत एप्रोच रोड पर स्वागत द्वार निर्माण	समग्र मद		7,58,928.00	<u>3749</u> 01.09.08	90 दिन		✓					20% कार्य पूर्ण, कार्य बन्द है
23	वार्ड क्र 26 अलंकार काम्पलेक्स के पीछे नाली पुलिया निर्माण कार्य ।	निगम मद		13,34,356.00	<u>2779</u> 27.06.08	90 दिन		✓					कार्य प्रारंभ

24	वार्ड 26 श्याम नगर जय स्तंभ के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।	निगम मद		2,12,210.00	<u>3945</u> 24.09.08	90 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
----	--	---------	--	-------------	-------------------------	--------	--	---	--	--	--	--	---------------------	--	--

जोन क्रमांक -3 अंतर्गत सम्मिलित कार्य

25	कर्मा चौक से पावर हाऊस चौक तक कांक्रीट नाली निर्माण कार्य।	निगम मद		16,57,629.00	<u>2228</u> 25/07/06	90 दिन		✓					स्थल परिवर्तन कर नंदनी रोड में किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।		
26	पावर हाऊस चौक से 18न. रोड तक डब्लू. बि.एम. मार्ग निर्माण कार्य	निगम मद		13,50,290.00	<u>132</u> 12/01/07	120 दिन		✓					80% कार्य पूर्ण, कार्य प्रारंभ है।		
27	tksu Øekad&3 O;fDrxr 'kkSpky; fuekZ.k dk;Z ¼LoPN NRrhlx<+ ;kstuk varxZr½	निगम मद		17,64,000.00	<u>2394</u> 11/09/07	6 माह		✓					कार्य बन्द ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने नोटीस दिया गया है।		
28	जी. ई. रोड के समानांतर दक्षिण दिशा में पावर हाऊस से आदर्ष मार्केट तक सीमेंटीकरण एवं फुटपाथ निर्माण कार्य	निगम मद		23,53,900.00	<u>3321</u> 03/12/07	90 दिन		✓					स्थल परिवर्तन। नंदनी रोड में 50% कार्य पूर्ण, कार्य प्रगति पर है।		
29	वार्ड क्र 21 से 26 तक नाली, पुलिया संधारण कार्य।	निगम मद		5,61,650.00	<u>3737</u> 29.08.08	45 दिन		✓					कार्य प्रगति पर है।		
30	18न. मार्ग का संधारण कार्य	निगम मद		7,59,408.00	<u>3777</u> 04.09.08	90 दिन		✓					कार्य पूर्ण, संधारण शेष		
30	जोन क्र-3 हेतु श्रमिक प्रदाय	निगम मद		25,500.00	<u>3773</u> 04.09.08	आवष्यकत I अनुसार			✓				कार्य प्रगति पर है।		

