

**नगर पालिक निगम, भिलाई**  
**शिवाजी नगर जोन-4**  
**विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति**

वार्ड क्र.	कार्य का नाम	मद का नाम	शासन से प्राप्त राशि	स्वीकृत राशि	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	समय अवधि	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति	कार्य पूर्ण हाने पर अमानत / धरोहर राशि भुगतान के संबंध में जानकारी		रिमार्क निर्माणाधीन / अप्रारम्भ की स्थिति में कारण सहित विस्तृत जानकारी	परिपत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन	कार्यपालन अभियन्ता द्वारा कार्य का निरीक्षण दिनांक
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारम्भ		अमानत राशि	धरोहर राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	वार्ड क्र. 17 छावनी में सांस्कृतिक भवन एवं सुलभ के चारो तरफ बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कार्य । (मे अमितेष इंटर प्राईजेस)	निगम मद		532718.00	3167/16/11/07	60 दिन		निर्माणाधीन		3.80			75 % वर्तमान में बंद गेट एवं प्लास्टर का आंशिक कार्य शेष नोटिस दिया गया है वर्तमान में कार्य अप्रारम्भ		
17	वार्ड क्र. 17 छावनी में सार्वजनिक स्थल पर चहार दिवारी निर्माण कार्य । (मे. क्रांति बिल्डर्स)	समग्र विकास		108150.00	1926/22/05/08	30 दिन		निर्माणाधीन		0.74			90 % कार्य पूर्ण अतिक्रमण के कारण कार्य लंबित		

17	वार्ड क्र. 17 अधोसंरचना मद अन्तर्गत मंगल बाजार छावनी में बाऊण्डीवाल निर्माण कार्य।(मे. अमितेश इंटर प्राईजेस)	समग्र विकास		498315.00	1960/26/05/08	60 दिन		निर्माणाधीन		2.09			75 % कार्य पूर्ण गेट एवं प्लास्टर का कार्य शेष है वर्तमान में कार्य पूर्ण हेतु नोटिस दिया गया है		
17	वार्ड क्रं.-17, छावनी मुक्तिधाम का विकास कार्य। (मे. महेश परगनिहा)	निगम मद एवं शासन मद		6368000.00	3220/22/07/08	120 दिन		निर्माणाधीन		26.08			50 % कार्य प्रगति पर		
17	वार्ड क्र. 17 शंकर नगर छावनी के शाला में आहाता निर्माण कार्य। (मे. बी.आर. कन्स्ट्र.)	निगम मद		534620.00	3232/23/07/08	60 दिन		निर्माणाधीन		2.90			75 % कार्य पूर्ण गेट एवं प्लास्टर कार्य शेष। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है		
17	छावनी चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक मार्ग नाली पुलिया डिवाइडर एवं विद्युत पोल लगाने का कार्य। (में. मेकडम मेकर्स)	शासन निधि		31572000.0	4056/04/10/08	6 माह		निर्माणाधीन		109.24			कार्य प्रगति पर		
17	छावनी चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक मार्ग नाली पुलिया डिवाइडर एवं विद्युत पोल लगाने का कार्य। (में. मेकडम मेकर्स)	निगम मद		20000000.0	4056/04/10/08	6 माह		निर्माणाधीन		0.00			कार्य प्रगति पर		

17	वार्ड क्र. 17 मंगल बाजार छावनी के समीप सामुदायिक भवन निर्माण कार्य । (मे. भगवान एंचिलवार)	निगम मद		1414109.00	4223/13/10/08	120 दिन		निर्माणाधीन					फाउन्डेशन कार्य प्रगति पर		
17	वार्ड क्र.-17 में दर्सी तालाब का विकास कार्य । (मे. बसंत ब्रदर्स)	निगम मद		7173000.00	5197/23/05/09	120 दिन		अप्रारम्भ					ग्रीष्म ऋतु में आम निस्तार होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका वर्षा ऋतु के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जाना है ।		
	<b>कुल</b>			<b>68200912.00</b>						<b>144.85</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	वार्ड क्रं. 27 आजाद नगर हरिजन मोहल्ला में प्राथमिक शाला भवन निर्माण हेतु सामग्री प्रदाय । (मे. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)	निगम मद		393119.00	1387/15/06/07	90 दिन		निर्माणाधीन					स्थल विवाद के कारण लंबित । ले आउट हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया उपस्थित न होने पर नोटिस दी गई है		

27	वार्ड क्र. 27 देना बैंक से जोन-1 मार्केट तक कोहका माईनर पर पुलिया निर्माण कार्य (मे. जे.ए. कन्स्ट्र.)	निगम मद		78600.00	3329/03/12/07	60 दिन		निर्माणाधीन		0.46			कार्य प्रारम्भ हेतु नोटिस दिया गया		
27	सोनिया गांधी नगर में नहर के सामानान्तर नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य (मे. आर.आर. साहू)	निगम मद		1059433.00	3522/17/12/07	90 दिन		निर्माणाधीन		5.57			कार्य प्रगति पर		
27	वार्ड क्र. 27 शास्त्री मार्केट चौक का सौन्दर्यीकरण कार्य (मे. बी.आर.एफ कन्स्ट्र.)	निगम मद		498763.00	458/04/02/08	60 दिन		निर्माणाधीन					25 % कार्य पूर्ण		
27	वार्ड क्र. 27 शास्त्री मार्केट एवं टी मार्केट में सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य (मे. बंसत ब्रदर्स)	समग्र विकास		1854783.00	2315/04/06/08	90 दिन		निर्माणाधीन		13.54			80 % वर्तमान में कार्य प्रारम्भ		
	<b>कुल</b>			<b>3884698.00</b>						<b>19.57</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	खुर्सीपार स्टेडियम के पीछे से तेल्हा नाला तक कच्ची नाली खुदाई कार्य (मे. बंसत ब्रदर्स)	निगम मद		407700.00	2758/11/10/07	30 दिन		निर्माणाधीन					10 % रेल्वे की आपत्ति के कारण कार्य बंद		

28	वार्ड क्र. 28 उड़िया मोहल्ला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य । (मे. के.जी. शर्मा)	निगम मद		226000.00	3895/19/09/08	90 दिन		निर्माणाधीन		1.98			टेंडर प्रतिशत की राशि के बजट हेतु नस्ती भेजा गया		
28	वार्ड क्र. 28 पावर हाऊस चौक से पावर हाऊस बस स्टैण्ड तक आर.सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य । (मे. महेश परगनिहा)	समग्र विकास		1736660.00	2774/27/06/08	90		निर्माणाधीन		14.40			80 % पीपल वृक्ष के कारण कार्य बंद अनुमति हेतु पत्र लिखा गया है		
28	वार्ड क्र. 28 पुलिस चौकी के पास गोंडवाना सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य ।(सांसद अनु.)	समग्र विकास		402054.00	2538/21/08/08	90	स्वीकृत राशि तक कार्य पूर्ण			3.37			टेंडर प्रतिशत की राशि हेतु नस्ती भेजा गया है		
	<b>कुल</b>			<b>2772414.00</b>						<b>19.75</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	वार्ड क्र. 29 अधोसंरचना मद अन्तर्गत कुष्ठ बस्ती से सुभाष नगर तक नाला चेनेलाईजेशन कार्य । (मे. जय भवानी)	समग्र विकास		2467401.00	2098/29/05/08	90		निर्माणाधीन		15.80			80 % कार्य प्रगति पर		
29	वार्ड क्र. 29 बी.एस.पी. इन्क्वारी ऑफिस से मस्जिद रोड पुलिया तक मार्ग का सीमेंटीकरण कार्य । (मे. इन्दर देव चौहान)	निगम मद		553455.00	2969/30/06/08	60 दिन		निर्माणाधीन		1.92			35 % देयक प्रस्तुत (1.92 लाख) वर्तमान में कार्य बंद		

29	वार्ड क्र. 29 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य । (सासंद (मे. के.जी. शर्मा) अनुशंसा)	समग्र विकास		402054.00	2548/21/08/08	90			अप्रारम्भ				स्थल बी.एस.पी. का होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया स्थल परिवर्तन हेतु प्रकरण प्रस्तुत		
29	वार्ड क्रं.-29 आई.टी.आई. के पीछे कुंआ का संधारण कार्य ।	निगम मद		116100.00	48/18/11/09	30 दिन									
	<b>कुल</b>			<b>3539010.00</b>						<b>17.72</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	वार्ड क्रं.-30 में पुष्प वाटिका का विकास कार्य ।(मे. नंदकुमार चन्द्राकर)	शासन निधि		613000.00	2664/04/09/06	60 दिन		निर्माणाधीन		2.50			25 % बकाया		
30	वार्ड क्र. 30 गायत्री मंदिर के पास नहर से जी.ई. रोड तक सीमेंटीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य । (मे. शिव शांडिल्य)	निगम मद		124425.00	1213/09/04/08	45 दिन		निर्माणाधीन		0.65			55 % वर्तमान में कार्य बंद बी.एस.पी. आवास के किनारे अतिक्रमण होने के कारण पुलिया निर्माण कार्य शेष		
30	वार्ड क्र. 30 अधोसंरचना मद अन्तर्गत शास्त्री नगर एवं गायत्री नगर में नाली निर्माण कार्य । (मे. गोपाल कन्स्ट्र.)	समग्र विकास		1260000.00	1784/14/05/08	90		निर्माणाधीन		11.41			90 % कार्य प्रगति पर		

30	वार्ड क्रं.-30 में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास विकास कार्य (मे. प्रवीण बिल्डर्स)	निगम मद		2541000.00	1878/16/05/08	120 दिन		निर्माणाधीन		14.00			50 % कार्य प्रगति पर		
30	अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 30 शास्त्री नगर जी. ई. रोड से बाबा बालकनाथ मंदिर तक नाला चैनेलाईजेशन कार्य (मे. प्रवीण बिल्डर्स)	समग्र विकास		1826401.00	2732/26/06/08	90		निर्माणाधीन		13.71			90 % कार्य प्रगति पर		
	<b>कुल</b>			<b>6364826.00</b>						<b>42.27</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	वार्ड क्र. 31 अंग्रेजी शराब दुकान के पास पुलिया निर्माण कार्य (मे. आफताब अहमद)	निगम मद		98872.00	4154/07/10/08	45 दिन		निर्माणाधीन					वर्तमान में कार्य प्रारम्भ		
31	वार्ड क्र. 31 में महाकाली मंदिर परिसर में बारबेड तार एवं फेंसिंग एवं पम्प हाऊस का कार्य (मे. डिगन इंटर प्रा.)	निगम मद		60912.00	4122/06/10/08	30 दिन		निर्माणाधीन					कार्य प्रारम्भ किया जाना है		
31	वार्ड क्रं.-31 पार्षद निधि से व्यायाम शाला हेतु सामग्री प्रदाय ।	शासन निधि		75930.00	22/12/11/09	30 दिन									
31	वार्ड क्रं.-31 गणेश मंच के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।	निगम मद		293754.00	13/12/11/09	90 दिन									
	<b>कुल</b>			<b>529468.00</b>						<b>0.00</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 32 अंडा चौक से औद्योगिक मार्ग रोड तक मार्ग के दोनो तरफ चौड़ीकरण नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य । (मे. अग्रवाल कन्स्ट्र.)	समग्र विकास		1018750.00	2350/06/06/08	90 दिन		निर्माणाधीन					70 % कार्य पूर्ण		
32	अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 32 में सीमेंटीकरण कार्य । (मे. अभिषेक इंटर प्राईजेस)	समग्र विकास		1311715.00	2346/06/06/08	60 दिन		निर्माणाधीन		3.76			85 % कार्य पूर्ण		
32	वार्ड क्र. 32 में बालाजी नगर में आर.आर. मेशनरी नाली निर्माण कार्य ।(मे.राजकुमार सिंह)	निगम मद		268249.00	2615/17/06/08	60 दिन		निर्माणाधीन		0.90			70 % कार्य पूर्ण		
32	वार्ड क्र. 32 कृष्णा पार्क का विकास कार्य ।(मे. महेश परगनिहा)	निगम मद		1446015.00	4102/06/10/08	90 दिन			अप्रारम्भ				बी.एस.पी. से एनओसी अप्राप्त एनओसी हेतु पूनः रिमाईन्डर भेजा गया है		
32	वार्ड क्र. 32 में डामरीकरण कार्य ।(मे. अमर बिल्डर्स)	समग्र विकास		1271680.00	4233/13/10/08	90 दिन		निर्माणाधीन		4.47			35 % कार्य पूर्ण शेष कार्य वर्षा ऋतु कारण बंद		
	<b>कुल</b>			<b>5316409.00</b>						<b>9.13</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	वार्ड क्र. 33 में नाला चैनेलाईजेशन एवं रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य (मे. सरकार कन्स्ट्र.)	निगम मद		226000.00	458/20/05/05	45 दिन			अप्रारम्भ				कार्य को वाईन्डफ करने हेतु 27/10/09 को नोटिस दिया गया है		
33	वार्ड क्र. 33 बापू नगर, राजीव नगर एवं गोकुल नगर में नाली निर्माण कार्य (मे. सरकार कन्स्ट्र.)	निगम मद		403000.00	2558/11/11/05	60 दिन			अप्रारम्भ				कार्य को वाईन्डफ करने हेतु 27/10/09 को नोटिस दिया गया है		
33	वार्ड क्र.-33 बापू नगर में बाम्बे योजनान्तर्गत 112 नग मकान निर्माण कार्य (मे. चौहान कन्स्ट्र.)	शासन निधि		4927000.00	1658/01/06/06	180 दिन		निर्माणाधीन		33.07			कार्य बंद 01 नग ब्लॉक गिर जाने के कारण जांच प्रक्रिया अंतर्गत		
33	वार्ड क्र. 33 उड़िया बस्ती में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य (मे. चौहान कन्स्ट्र.)	निगम मद		297575.00	2746/11/10/07	90 दिन		निर्माणाधीन		0.65			20 % वर्तमान में बंद		
33	वार्ड क्र. 33 राजीव नगर सुलभ शौचालय मार्ग पर सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य (मे. सिंग बिल्डर्स)	निगम मद		191892.00	2937/25/10/07	60 दिन		निर्माणाधीन					30 % वर्तमान में बंद		

33	वार्ड क्र. 33 बापू नगर बाम्बे आवासीय योजना अन्तर्गत क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास कार्य (मे. चौहान कन्स्ट्र.)	निगम मद		2082523.00	3492/14/12/07	90 दिन			अप्रारम्भ				कार्य को वाईन्डफ करने हेतु 27/10/09 को नोटिस दिया गया है		
33	वार्ड क्र. 33 बापू नगर गार्डन से लक्ष्मी चौक तक सीमेंटीकरण कार्य ।	निगम मद		1441000.00	325/28/01/08	60 दिन		निर्माणाधीन		12.52			90 % वर्तमान में बंद		
33	वार्ड क्र. 33 बापू नगर गार्डन से लक्ष्मी चौक तक सीमेंटीकरण कार्य (मे. रितु कन्स्ट्र.) (पूरक कार्यादेश)	निगम मद		353600.00	2544/13/06/08	45 दिन		निर्माणाधीन					65 % कार्य पूर्ण		
33	वार्ड क्र. 33 बापू नगर में आर.आर. मेशनरी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य (मे. राज कन्स्ट्र.)	निगम मद		1639546.00	2959/30/06/08	90 दिन		निर्माणाधीन		3.11			55 % कार्य पूर्ण कार्य प्रगति पर		
33	वार्ड क्र.-33 बापू नगर में शहीद कौशल यादव की प्रतिमा लगाने पेडस्टल निर्माण कार्य ।	निगम मद		62160.00	18/12/11/09	30 दिन									
	<b>कुल</b>			<b>11624296.00</b>						<b>49.35</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	वार्ड क्र. 34 में सीमेंटीकरण कार्य (मे. राजकुमार सिंह)	निगम मद		158587.00	2619/17/06/08	30 दिन			अप्रारम्भ	3.11			ले आऊट दिया गया है किन्तु कार्य अप्रारम्भ		

34	वाटर कुलर स्थापना हेतु कमरा निर्माण कार्य (मे. विक्रम सिंह)	निगम मद		173096.00	3646/27/08/08	90 दिन			अप्रारम्भ				स्थल चयन नहीं हो पाया है		
	<b>कुल</b>			<b>331683.00</b>						<b>3.11</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	वार्ड क्र.-35 में जी.ई. रोड से ट्रांसपोर्ट नहर जाने वाली मुख्य मार्ग के किनारे नाली निर्माण कार्य। (मे. महेश परगनिहा)	समग्र विकास		1591000.00	3417/10/12/07	90 दिन		निर्माणाधीन		4.37			30 % कार्य पूर्ण वर्तमान में कार्य बंद		
35	वार्ड क्र. 35 दुर्गा मंदिर शा. माध्यमिक शाला में भवन निर्माण हेतु सामग्री प्रदाय। (मे. गोपाल कन्स्ट्र.)	निगम मद		537295.00	1197/09/04/08								एजेंसी को नोटिस दिया गया है		
35	वार्ड क्र. 35 दुर्गा मंदिर के पास सिटीजन हेतु भवन निर्माण कार्य। (मे. महेश परगनिहा)	समग्र विकास		501600.00	1461/28/04/08	90		निर्माणाधीन		4.50			वाईन्ड अप करना है		
35	वार्ड क्र. 35 दुर्गा मंदिर शा. प्रा. शाला में मुरुम फिलिंग कर समतलीकरण कार्य। (मे. वाई. आर. सिंग)	निगम मद		233178.00	2362/06/06/08	90 दिन			अप्रारम्भ						
35	वार्ड क्र. 35 दुर्गा मंदिर चौक का सौन्दर्यीकरण कार्य। (मे. बंसत ब्रदर्स)	निगम मद		513620.00	1394/25/04/08	45 दिन			अप्रारम्भ				वाईन्ड अप करने हेतु नोटशीट लिखा गया		

35	वार्ड क्र. 35 में डामरीकरण कार्य (पुरक कार्यादेश) (मे अमर बिल्डर्स)	निगम मद		515424.00	2520/12/06/08	45 दिन			अप्रारम्भ				वाईन्ड अप करने हेतु नोटशीट लिखा गया		
35	अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 35 मस्जिद से मांझी चौक तक एवं कबीर मंदिर से तिरंगा नगर बड़ा नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य । (मे. पलविन्दर सिंह रंधावा)	समग्र विकास		487350.00	2742/26/06/08	90 दिन		निर्माणाधीन		2.55			नोटिस दिया गया है		
35	वार्ड-35 नहर के किनारे सम्पवेल के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।(मे. गोपाल कन्स्ट्र.)	समग्र विकास		1638000.00	2974/30/06/08	30		निर्माणाधीन		3.53			नोटिस दिया गया है		
35	वार्ड क्र. 35 में चौक का सौन्दर्यीकरण कार्य । (मे. विक्रम सिंह)	निगम मद		537950.00	3025/05/07/08	60 दिन	पूर्ण			1.73			वाईन्ड अप करने हेतु नोटशीट लिखा गया		
35	वार्ड क्र. 35 दुर्गा मंदिर शा. उ.मा.शाला में बरामदा एवं पोर्च निर्माण कार्य । (मे. भगवान एंचिलवार)	निगम मद		605319.00	3727/29/08/08	90 दिन		निर्माणाधीन		3.30			नोटिस दिया गया है		
35	वार्ड क्र. 35 मिनीमाता नगर गुरु घासीदास नगर स्थल के पास गेट निर्माण कार्य । (मे. महेश परगनिहा)	निगम मद		374987.00	3725/29/08/08	90 दिन		निर्माणाधीन					10 % वर्तमान में बंद		

35	वार्ड क्र. 35 दुर्गा मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (मे. भगवान एचिलवार)	निगम मद		689967.00	4219/13/10/08	90 दिन		निर्माणाधीन					कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया है		
35	अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 35 से वार्ड क्र. 32 की ओर इंडस्ट्रीयल रोड पर नाली निर्माण कार्य (मे. पलविन्दर सिंह रंधावा)	समग्र विकास		575952.00	606/30/06/08	90		निर्माणाधीन		0.97			नोटिस दिया गया है		
35	वार्ड क्र. 35 मिनीमाता नगर सुलभ के पास सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य (मे. नंदकुमार चन्द्राकर)	निगम मद		431759.00	2618/28/09/07	60 दिन							वाईन्ड अप करने हेतु नोटशीट लिखा गया		
	<b>कुल</b>			<b>9233401.00</b>						<b>20.95</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	वार्ड 36 में पार्षद निधि से सार्वजनिक हॉल में मार्बल एवं टाइल्स लगाने का कार्य (मे. ज्ञान सिंह)	पार्षद निधि		147000.00	2759/11/10/2007	45 दिन			अप्रारम्भ				सार्वजनिक हॉल का जन सहयोग से अभी कार्य पूर्ण किया गया है पार्षद निधि से टाइल्स लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है		

36	वार्ड क्र. 36 में पूर्व निर्मित नाली/पुलिया का उन्नयन कार्य। (मे. आर.आर. साहू)	निगम मद		369642.00	3169/16/11/07	60 दिन	पूर्ण			2.60			देयक प्रस्तुत करना है		
36	वार्ड क्र. 36 पं. जवाहर लाल उ.मा. शाला में प्रथम तल पर भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोग शाला भवन निर्माण कार्य। (मे. के.के. कन्स्ट्र.)	निगम मद		674344.00	642/18/02/08	90 दिन	निर्माणाधीन			4.82			(70 %) कार्य पूर्ण करने हेतु 23/10/09 को नोटिस दिया गया है		
36	वार्ड क्र. 36 पं. जवाहर लाल नेहरू उ.मा.विद्यालय के प्रथम तल में भवन निर्माण कार्य। (मे. के.के. कन्स्ट्र.)	निगम मद		590000.00	231/16/01/08	90 दिन	निर्माणाधीन						(70 %) कार्य पूर्ण करने हेतु 23/10/09 को नोटिस दिया गया है		
36	वार्ड क्र. 36 यात्री प्रतीक्षालय में आवश्यक कार्य। (मे. बी.आर.एफ कन्स्ट्र.)	निगम मद		46038.00	3843/10/09/08	30 दिन			अप्रारम्भ						
36	वार्ड क्र. 36 में डामरीकरण कार्य। (मे. अमर बिल्डर्स)	निगम मद		3706400.00	4244/13/10/08	90 दिन			अप्रारम्भ				कार्य प्रारम्भ कराना है		
	<b>कुल</b>			<b>5533424.00</b>						<b>7.42</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	वार्ड क्र. 66 मछली मार्केट पुरैना में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य। (मे. गोपाल उपाध्याय)	निगम मद		699609.00	2624/02/09/06	120 दिन	पूर्ण						पुताई कार्य शेष		

	कुल			699609.00						0.00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	शिवाजी नगर अनुविभाग अंतर्गत														
	शिवाजी नगर अनुविभाग अन्तर्गत स्वच्छ छत्तीसगढ़ योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य (मे. गोपाल उपध्याय)	शासन निधि		3228000.00	3288/06/11/06	8 माह		निर्माणाधीन		14.82			247 / 550 (45 %) नग शौचालय पूर्ण वर्तमान कार्य बंद नोटिस दिया गया		
	शिवाजी नगर अनुविभाग अन्तर्गत केलिक्स मशीन से असेम्बली निकालने का कार्य (मे. नारायण कन्स्ट्र.)	निगम मद		156000.00	1128/22/05/08								आवश्यकता अनुसार कार्य कराया जाता है		
	शिवाजी नगर अनुविभाग अन्तर्गत केलिक्स मशीन से बोर सफाई कार्य (मे. शम्भू चौहान)	निगम मद		117750.00	1241/01/06/07								वाईन्ड अप		
	जोन क्र.-4 अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्रवेश द्वार नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य (मे. भगवान एंचिलवार)	निगम मद		916800.00	3528/17/12/07	90 दिन		निर्माणाधीन		0.50			30 % वर्तमान में बंद		
	शिवाजी नगर अनु. अन्तर्गत वाल चेम्बर निर्माण एवं संधारण कार्य (मे. यतेन्द्र चन्द्राकर)	निगम मद		48596.00	885/28/02/08	30 दिन			अप्रारम्भ				कार्य प्रारम्भ करना है		



	शिवाजी नगर अनुविभाग अन्तर्गत हस्तपम्प संधारण हेतु प्राईवेट गॅंग लगाने का कार्य ।	निगम मद		152950.0	6054/03/10/09	45 दिन									
	शिवाजी नगर अनुविभाग अन्तर्गत स्टोन डस्ट प्रदाय एवं फेलाने का कार्य ।	निगम मद		54400.00	16/12/11/09	30 दिन									
	शिवाजी नगर अनुविभाग अन्तर्गत हस्तपम्प संधारण हेतु सामग्री प्रदाय ।	निगम मद		23033.00	24/12/11/09	7 दिन									
	<b>कुल</b>			<b>7560350.00</b>						<b>21.40</b>					

	<b>कुल योग</b>			<b>125590500.00</b>						<b>355.52</b>					
--	----------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--